

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018

Nr. crt	Denumire proiect	Sursa de finantare	Stadiu fizic proiect la nivelul lunii ianuarie 2018	Perioada de implementare
1	Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficie- CCI No 2009RO161PR024	F Coeziune Buget national Buget local	89%	06.09.2010- 30.06.2016
2	Reabilitare și modernizare „Insula de Agreement”	FEDR Bugetul National Bugetul Local	70%	27.04.2012- 31.12.2018

I. La începutul anului 2018, situația proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în implementarea Serviciului Implementare Proiecte se prezenta astfel :

II. La începutul anului 2018, situația proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în monitorizare la Serviciul Implementare Proiecte au fost :

Nr. cr	Denumire proiect	Data receptiei la terminarea lucrărilor/ Data incepere perioadă de monitorizare
1	Modernizare Calea Moinesti	02.12.2014
2	Reabilitare infrastructura urbana, zona Mioritei – 9 Mai – Vantului –Vadu Bistritei	26.01. 2016

I. PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 2017

1. Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Sectorial (POS) Mediu Axa Prioritară 3 „Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare”.

Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu și Municipiul Bacău în calitate de Beneficiar au încheiat în data 06.09.2010 în baza Deciziei de Aprobare nr. C(2010) 4732 din data de 07.07.2010 a Comisiei

Europene și a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1411/06.09.2010, Contractul de finanțare nr. 102377 al cărui obiect îl reprezintă reglementarea termenilor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldura urbană” cu codul CCI No 2009RO161PR024 și cu numărul de înregistrare în SMIS-CSNR 16948.

- **Valoarea totală** a acestuia este de **237.093.589 lei fără TVA**, din care 5% reprezintă cofinanțarea din bugetul local.
- Prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2016) 8774 final din data de 14.12.2016, s-a aprobat fazarea proiectului cu un cost eligibil alocat de **39.535.497 lei fără TVA (8.785.666 Euro)**
- Contractele supuse fazării sunt: „Reabilitare rețele termice secundare” – 17,907 km și serviciile de „Supervizare”.

FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BACĂU”			
Nr. Crt.	OBIECTIV	ACTIVITATEA	REZULTAT
I.1.	Obținerea aprobării Cererii de finanțare pentru proiect deousă în 27.12.2017 în cadrul POIM, Axa 7, O.S. 7.1, proiecte fazate	<ul style="list-style-type: none"> - Întocmirea răspunsurilor la Clarificările nr. 1 și 2 solicitate de către DGPEIM prin aplicația MySMIS 2014; - Întocmire și transmiterea unor informații suplimentare privind clarificarea unor aspecte nelămurite prin Clarificările nr. 1 și 2; - Întreprinderea de către echipa de proiect a unor diligențe privind stabilirea împreună cu DGPEIM (AM POIM) a modului de îndeplinire a cerințelor Ghidului Solicitantului – discuții și deplasări de lucru la sediul DGPEIM; - Colaborarea cu departamente specializate ale Municipiului Bacău (Unitatea municipală pentru monitorizare privind stadiul <i>Studiului de oportunitate delegare serviciu operare SACET, Contract Concesiune delegare serviciu</i>) și operatorul S.C. Thermoenergy Group S.A., (Birou Investiții, Birou Management Energetic pentru emiterea Licenței ANRE pentru operarea SACET, indicatori proiect) în vederea transmiterii informațiilor solicitate de către DGPEIM. 	<p>Cerere de Finanțare a fost respinsă prin Raportul de Verificare a conformității administrative și a eligibilității nr. 73111/04.10.2018</p> <p style="text-align: center;">NEREALIZAT</p>

I.2	Coordonarea Managementului de proiect pentru finalizarea proiectului	<p>Activități specifice de management de proiect pentru finalizarea proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea bugetului necesar finalizării implementării proiectului (finanțarea contractelor de lucrări pentru investiții și servicii pentru proiect – asistență tehnică supervizare); - Confirmarea situațiilor /aplicațiilor de plată și realizarea plăților aferente contractelor derulate prin proiect; - Asigurarea continuității activității de supervizare și didirinție de șantier prin contractarea în continuare a prestatorului – contract nr. 69464/12.09.2018; - Coordonarea soluționării sesizărilor Asociațiilor de propretari/populației din zonele afectate la lucrarile desf[urate]n cadrul proiectului – contract reabilitare rețele termice secundare; - Asigurarea comunicării cu DGPEIM privind stadiul implementării proiectului – informări periodice, transmiterea actelor adiționale ale contractelor de lucrări în vederea avizării; - Asigurarea colaborării UMP cu operatorul S.C. Thermoenergy Group S.A., în vederea rezolvării unor deficiențe ale instalațiilor, realizate prin proiect pentru repunerea în funcțiune, în perioada de garanție sau post-garanție; - Colaborarea cu departamente specializate ale Municipiului Bacău sau operatorul S.C. Thermoenergy Group S.A., în vederea transmiterii informațiilor solicitate de către DGPEIM; - Menținerea și completarea arhivei proiectului conform cerințelor specifice finatărilor nerambursabile de la UE; - Pregătirea și transmiterea către Serviciul Juridic a documentațiilor aferente unor acțiuni juridice derulate de către sau impotriva Municipiul Bacău în legătura cu proiectul; - Informări la cerere ale structurilor de conducere cu privire la stadiul proiectului (Compartiment 	REALIZAT
-----	--	--	-----------------

		Cabinet Primar, Consiliul Local).	
II.	Coordonarea execuției lucrărilor de investiții specifice proiectului		
II.1.	Recepția lucrărilor		
<i>II.1.1.</i>	<p>Contract nr. 68916/29.08.2012</p> <p>„Gospodărie CLU în CET 1 Chimiei Bacău și Gospodărie păcură și tratare ape uzate în CET 2 Letea Bacău”</p>	<p>Recepție la Terminarea Lucrărilor și Recepția Finala:</p> <p>S-a realizat recepția la terminarea lucrărilor confirmată prin <i>PVRTL constructii nr. 492248/23.10.2018</i>, aferent obiectului 2 din contract, ”Gospodarie de pacura si statie tratare ape uzate in CET 2-Letea, Bacau”;</p> <p><i>PVRTL montaj instalatii nr.492252/06.11.2018</i>, aferent obiectului 2 din contract, ”Gospodarie de pacura si statie tratare ape uzate in CET 2-Letea, Bacau” obiect Gospodarie pacura si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau</p>	<p>Prin recepțiile realizate s-a confirmat finalizarea lucrărilor pe întreg contractul, primul obiect al contractului fiind finalizat anterior.</p> <p>Nu au fost stinse de către Antreprenor obiecțiunile aferente recepțiilor și nici nu s-a realizat recepția la punerea în funcțiune, astfel încât instalațiile să intre în perioada de garanție.</p> <p>REALIZAT PARȚIAL</p>
<i>II.1.2.</i>	<p>Contract nr. 69241/23.11.2011</p> <p>„Ciclu combinat 14 MWT + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice în CET 1 Chimiei Bacău”</p>	<p>Recepție Finala a Obiectului 1 din contract – Centrala ciclu combinat 14 MWT nu s-a realizat, întrucât Perioada de Garanție expiră la 22.09.2019</p>	-
<i>II.1.3.</i>	<p>Contract nr. 68577/18.02.2014</p> <p>“Reabilitare rețele termice secundare din municipiul Bacău”</p>	<p>Recepție la Terminarea Lucrărilor:</p> <p>UMP a coordonat activitatea de recepție (convocarea Comisiilor, solicitarea obiecțiunilor, asigurarea comunicării dintre părți Comisii, operator S.C. Thermoenergy Group S.A., Antreprenor, convocarea unor întâlniri suplimentare între părți pentru</p>	<p>În anul 2018 au fost recepționate lucrările la 6 PT (3 în anul 2017), fiind în pregătire recepției lucrările aferente rețelelor aferente altor 6 Puncte Termice din cele 13 nerecepționate.</p>

		<p>armonizarea unor divergențe), secretariatul sesiunilor fiind asigurat de către Consultantul Supervisor.</p> <p>S-a realizat recepția lucrărilor confirmată prin: <i>PVR PIF nr. 492107/25.04.2018 – PT 43 (lot 3);</i> <i>PVRTL nr. 492055/07.03.2018 – PT 18 (lot 4);</i> <i>PVRTL nr. 492058/07.03.2018 – PT 29 (lot 4);</i> <i>PVRTL nr. 492054/07.03.2018 – PT 11 (lot 5);</i> <i>PVRTL nr. 492056/07.03.2018 – PT 19 (lot 5);</i> <i>PVRTL nr. 492057/07.03.2018 –PT 22 (lot 5);</i></p>	REALIZAT PARȚIAL
II.2.1	<p>Finalizarea lucrărilor</p> <p>Contract nr. 68577/18.02.2014</p> <p><i>“Reabilitare rețele termice secundare din municipiul Bacău”</i></p>	<p>Coordonarea prin Dirigințele de șantier și Proiectant a lucrărilor în cadrul contractului “Reabilitarea rețelelor termice secundare” și pregătirea recepționării acestora (verificarea finală a execuției, pregătirea documentației Cartea Construcției, pregătirea documentației As-built).</p>	<p>Rest de executat (reabilitat)1,8 kilometri, reprezentând rețea termică aferente a 3 Puncte Termice (PT9, PT14, PT63), din totalul celor 22 incluse în reabilitare prin proiect, respectiv 13 PT nerecepționate</p> <p>REALIZAT PARȚIAL</p>
II.3.	<p>Recepție finală</p> <p>Contract 68943/ 01.10.2012</p> <p><i>“Statie tratare ape uzate CET Chimiei Bacău”</i></p>	<p>Coordonarea prin Dirigințele de șantier și Proiectant a lucrărilor în cadrul contractului “Statie tratare ape uzate CET Chimiei Bacău”.</p> <p>Urmare a indeplinirii cerințelor contractuale și stingerii obiecțiunilor s-a semnat Procesul verbal de recepție finală și în 28.06.2018 s-a emis Certificatul de recepție finală.</p>	Realizat
II.4	<p>Transmitere D. Patrimoniu</p> <p>- Situația juridico-economică;</p> <p>- Situația mijloacelor fixe;</p>	<p>Urmare a finalizării și recepției finale a unor componente ale proiectului, s-au întocmit situațiile necesare transmiterii la D. Patrimoniu și înregistrării în domeniul public a obiectivelor:</p> <p>-16.03.2018,„Retehnologizare pompe transport termoficare CET Chimiei Bacău”;</p> <p>- 24.04.2018”Stație tratare ape uzate Chimiei Bacău”</p>	Realizat

2. Reabilitare și modernizare „Insula de Acord”

Proiectul a fost depus în data de 23.11.2009 (Nr. Cerere de finanțare: NE/27/5/5.2/441/23.11.2009) în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

- Valoarea totală a proiectului: **52.178.341 lei inclusiv TVA.**
- Pe data de 26 aprilie 2012 a fost semnat Contractul de finanțare.
- Procedura de achiziție a lucrărilor(după o perioadă de contestații la CNSC și instanțe) a fost finalizată în martie 2015, contractul fiind atribuit Asocierii SC Conbac SA Bacau + SC SSAB-AG SRL Bacau + SC Moldocor SA Piatra Neamt+ SC Casa Design SRL Gura Humorului.
- Ordinul de începere a fost emis în data de 02.04.2015.
- **Stadiul fizic al proiectului este de aprox. 70%**

REABILITARE ȘI MODERNIZARE INSULA DE ACORD BACĂU			
Nr. Crt.	OBIECTIV	ACTIVITATEA	REZULTAT
I.	Finalizare etapă proiectare		
I.1	Finalizare proiectare Parcare supraetajată	<ul style="list-style-type: none"> - Obținerea Certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor pentru parcare supraetajată 	<p style="text-align: center;">Realizat Parțial</p> <p>S-au obținut toate avizele solicitate prin CU 46/22.01.2018, avizul Poliției rutiere fiind negativ. Durata mare de finalizare se datorează furnizării cu întârziere a documentațiilor tehnice de către proiectant.</p>
I.2	Schimbarea soluției tehnice de realizare a parcării	<ul style="list-style-type: none"> - Modificarea soluției constructive din parcare supraetajată în parcare la sol din cauza constrângerilor de natură tehnică(aviz negativ Poliție rutieră); - Întocmirea și transmiterea către AM POR a documentațiilor în vederea obținerii avizului privind schimbarea soluției tehnice; - Obținerea Certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor pentru parcare la sol - Obținerea Autorizației de construire 	<p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>S-a obținut acceptul de principiu(69278/28.06.2018) de la AMPOR.</p> <p style="text-align: center;">S-a obținut CU nr.654/10.08.2018 și avizele necesare.</p> <p style="text-align: center;">S-a obținut AC nr. nr.347/28.11.2018</p> <p>Durata mare de finalizare se datorează furnizării cu întârziere a documentațiilor tehnice de către proiectant.</p>
I.3	Recepție Documentații tehnice(DTAC, PTH)	<ul style="list-style-type: none"> - Au fost analizate, au fost transmise observații și au fost recepționate documentațiile pentru Parcare la sol (D.T.A.C. SI PTh); - A fost analizată, au fost transmise observații și este în curs de recepționare Proiectul Tehnic Rest de executat 	Realizat parțial

		<ul style="list-style-type: none"> - Au fost întocmite actele in vederea achiziționării si au fost achiziționate serviciile de: recepționare a documentațiilor Tehnice mai sus amintite; - Au fost finalizate demersurile privind achiziția serviciilor de asigurare a verificării tehnice a proiectelor anterior precizate; - Transmitere PTH - rest de executat și PTH – parcare la sol către ADR în vederea avizării. 	<p>Durata mare de finalizare se datorează furnizării cu întârziere a documentațiilor tehnice de către proiectant.</p> <p>S-a obținut avizul de conformitate.</p>
II	Asigurare management de proiect		
II.1	Activități specifice de management de proiect pentru finalizarea proiectului:	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea bugetului necesar finalizării implementării proiectului (finanțarea contractelor de lucrări și servicii pentru proiect – asistență tehnică supervizare); - Confirmarea situațiilor /aplicațiilor de plată și realizarea plăților aferente contractelor derulate prin proiect; - Asigurarea continuității activității de supervizare și dirigenție de șantier - Asigurarea comunicării cu ADR/AMPOR privind stadiul implementării proiectului – raportări periodice, vizite pe teren. - Menținerea și completarea arhivei proiectului conform cerințelor specifice finanțărilor nerambursabile de la UE; - Pregătirea și transmiterea către Serviciul Juridic/avocați a documentațiilor aferente unor acțiuni juridice derulate de către sau împotriva Municipiul Bacău în legătura cu proiectul; 	<p>Realizat</p> <p>Tribunalul Bacău a constatat prin sentința nr. 1313 din 21.12.2017 culpa, obligându-l la plata sumei de 3.292.046 lei cu titlu de daune interese proiectantului. Curtea de Apel Bacău prin hotărârea nr. 755/2018 din 31.05.2018(definitivă) a menținut sentința precedentă.</p>
III	Coordonarea execuției lucrărilor de investiții specifice proiectului		
III.1	Racordare obiectiv la rețeaua de electricitate	<ul style="list-style-type: none"> - Transmitere studiu de soluție către Delgaz Grid în vederea obținerii avizului tehnic de racordare; - Finalizare procedură de achiziție servicii de proiectare și 	Realizat

		<p>execuție lucrări;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colaborarea cu diferite departamente ale aparatului de specialitate în vederea identificării terenului pentru montajul punctului de transformare. Finalizare demersuri în vederea înscrierii imobilului în domeniul public, acordare drept de suprafață; - Obținerea certificatului de urbanism, avizelor și a autorizației de construire; - Execuția lucrărilor 	
III.2	Contract de lucrări nr. 68692/19.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare și transmitere obiecțiunii Certificat intermediar de plată nr.15 - Inițierea demersurilor privind efectuarea recepției parțiale/predării echipamentelor aflate în custodie. (pregatirea actelor în vederea realizării corespondenței cu I.S.C.-ul, cu serviciul juridic, stabilirea comisiei; vizita pe amplasament) 	<p>Realizat parțial</p> <p>Executantul nu a transmis până în prezent CIP 15 cu modificările solicitate. Având în vedere expirarea perioadei de execuție contractuale, s-au inițiat demersurile privind efectuarea recepției parțiale, conform prevederilor legale. Din cauza că reprezentanții ISC nu au participat până în acest moment, conform art. 37 din Legea 50/1991, recepția nu poate fi finalizată.</p>
III.3	Achiziție lucrări rest de executat	<ul style="list-style-type: none"> - Inițiere demersuri în vederea lansării procedurii de achiziție 	<p>Nerealizat</p> <p>Durata mare de finalizare se datorează furnizării cu întârziere a documentațiilor tehnice de către proiectant.</p>

II. PROIECTE ÎN MONITORIZARE 2018

1.Modernizare Calea Moinești

- valoare totală proiect : **38.970.476,35 lei cu TVA.**

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013(POR) Axa prioritară 1 / Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor / poli urbane de creștere; Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană.

Pe data de 26 aprilie 2012 a fost semnat Contractul de finanțare.

Contractul de lucrări nr. 69.000 a fost semnat în data 27.11.2012 cu Asocieria SC Conextrust SA Bacău - SC Constructii Feroviare Drumuri si Poduri SRL - SC Amicii SA - SC Servrut Construct SRL.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 04.03.2013, asistenta tehnica din partea proiectantului fiind asigurată de către S.C. Lucaway SRL, iar asistenta tehnica – supravegherea lucrărilor de către inspectorii de santier de către S.C.Primacons Group SRL.

Lucrarile au fost finalizate(receptia la terminarea lucrărilor având loc pe **02.12.2014**).

- **În decembrie 2016 a avut loc Recepția finală.**

- S-au făcut demersurile necesare în vederea actualizării domeniului public al Municipiului Bacău.
- Având în vedere că proiectul se află în perioada de monitorizare ex-post, în cursul anului 2018 s-a transmis către OI ADR raportul de durabilitate. Totodată s-a efectuat o vizită la fața locului de către reprezentanții ADR.

2. Reabilitare infrastructura urbana, zona str. Mioritei–9 Mai–Vantului–Vadul Bistritei”

- valoare totală proiect : **18.890.597,72 lei cu TVA.**

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013(POR) Axa prioritara 1 / Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor / poli urbani de creștere; Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană.

Pe data de 27 noiembrie 2012 a fost semnat Contractul de finanțare.

Contractul de lucrări nr. 69.350 a fost semnat în data 18.10.2013 cu Asociera SC SYMMETRICA SRL Veresti Suceava, SC ROMAN IMPEX PREST SRL Bacau si SC ELECTROAXA SRL Suceava.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 18.10.2013, asistenta tehnica din partea proiectantului fiind asigurată de către Asociera S.C. Pemora SRL Piatra Neamt si SC General Electric SRL Bacau, iar asistenta tehnica – supravegherea lucrărilor de către inspectorii de santier de către S.C. Arhivolta SRL Bacau.

Lucrarile au fost finalizate (receptia la terminarea lucrărilor având loc pe **26.01.2016**).

- Având în vedere că proiectul se află în perioada de monitorizare ex-post, în cursul anului 2018 s-a transmis către OI ADR raportul de durabilitate. Totodată s-a efectuat o vizită la fața locului de către reprezentanții ADR.

3. Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului social de îngrijire Persoane varstnice Bacau

- valoare totală proiect : **4.516.649 lei cu TVA.**

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritara 1 / Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor / poli urbani de creștere; Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană.

- Având în vedere că proiectul se află în perioada de monitorizare ex-post, în cursul anului 2018 s-a transmis către OI ADR raportul de durabilitate. Totodată s-a efectuat o vizită la fața locului de către reprezentanții ADR –Nord Est.

4. Reabilitare si modernizare imobil str. Henri Coanda nr. 9

- valoare totală proiect : **3.136.866,47 lei cu TVA.**

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritara 1 / Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor / poli urbani de creștere; Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană.

- Având în vedere că proiectul se află în perioada de monitorizare ex-post, în cursul anului 2018 s-a transmis către OI ADR raportul de durabilitate. Totodată s-a efectuat o vizită la fața locului de către reprezentanții ADR –Nord Est.

III. DEPOZIT ECOLOGIC DE DEȘURI

Serviciul Implementare Proiecte a colaborat cu alte departamente din cadrul Primăriei municipiului Bacău în ceea ce privește realizarea măsurilor de remediere stabilite în vederea predării obiectivului mai sus menționat, către S.C. Eco Sud S.A. Totodată a fost asigurată și operarea stației de osmoză inversă.

IV. PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ NERAMBURSABILĂ

În cursul anului 2018 personalul din cadrul Serviciului Implementare Proiecte a fost implicat în derularea procedurilor de acordare a unor finanțări neramburabile de la bugetul municipiului Bacău pentru activități nonprofit de interes local în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 și ale Legii 69/2000. Printre activitățile desfășurate menționăm evaluarea cererilor de finanțare, contractare, monitorizarea implementării.

V. DIVERSE

Personalul din cadrul Serviciului Implementare Proiecte a participat și la:

- activitatea de inventariere anuală a patrimoniului propriu al Municipiului Bacău(mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale consumabile, gestiuni)
- activitatea de prelucrare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzire în sezonul 2018-2019.
- Activități de demararea și realizarea unor obiective de investiții finanțate din bugetul local, **după cum urmează:**

Nr. Crt.	OBIECTIV	ACTIVITATEA	REZULTAT
1.	Servicii de proiectare: audit energetic si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii ” Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice (reabilitare termica) – Colegiul National de arta George Apostu, Municipiul Bacau ”	- Au fost intocmite actele in vederea initierii achizitiei: Nota conceptuala si Tema de proiectare; - a fost incheiat Contractul de servicii nr. 69301/09.10.2017 intre Municipiul Bacau si S.C. ABBAC GROUP SRL; - A fost obtinute/achitate: Studiul Geotehnic, studiul topografic si Certificatul de Urbanism nr. 690/05010.2019 si avizele solicitate prin C.U; - Au fost predate: Auditul energetic si Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie corespunzatoare	Realizat S-au receptionat si achitat: auditul energetic si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii ”Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice (reabilitare termica) – Colegiul National de arta George Apostu, Municipiul

		<p>obiectivului: ”Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice (reabilitare termica) – Colegiul National de arta George Apostu, Municipiul Bacau” Au fost intocmite actele in vederea initierii Hotararii de consiliu Local</p>	<p>Bacau” <u>Hotărârea nr. 335 din 31.08.2018</u> privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii: Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice (reabilitare termica) Colegiul National de Arta “George Apostu”.</p>
2.	<p>Servicii de proiectare etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii: Construire gradinita si cresa Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen</p>	<p>- Au fost intocmite actele in vederea initierii achizitiei: Nota conceptuala si Tema de proiectare; - a fost incheiat Contractul de servicii nr. 69139/07.08.2017 intre Municipiul Bacau si S.C. ONE DESIGN SRL Bucuresti; - A fost obtinute/achitate: Studiul Geotehnic, studiul topografic si Certificatul de Urbanism si avizele solicitate prin C.U; - A fost predata: Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie corespunzatoare obiectivului: Construire gradinita si cresa Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen Au fost intocmite actele in vederea initierii Hotararii de consiliu Local; - Au fost intocmite actele in vederea initierii achizitiei: Nota conceptuala, Caietul de sarcini si Tema de proiectare in vederea incheierii contractului pentru Proiectare – etapa Proiect Tehnic si executie lucrari; in acest sens a fost constituita Comisia de evaluare a achizitiei publice in care ne-am desfasurat activitatea.</p>	<p>Realizat S-a receptionat si achitat: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii Construire gradinita si cresa Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen <u>Hotărârea nr. 274 din 24.07.2018</u> privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția “Construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen” Nu se stie care a fost motivul pentru care, dupa incheierea procedurii de achizitie si semnarea contractului de lucrari, contractul a fost predat spre urmarire, Serviciului Investitii</p>
3.	<p>Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: Construire gradinita si cresa Scoala „Nicu Enea”, strada Calea Romanului nr. 144</p>	<p>- Au fost intocmite actele in vederea initierii achizitiei: Nota conceptuala si Tema de proiectare; - A fost incheiat Contractul de servicii nr. 69461/29.11.2017 intre Municipiul Bacau si S.C. ONE DESIGN SRL - A fost obtinute/achitate: Studiul Geotehnic, Studiu topografic si Certificatul de Urbanism nr. 118/21.02.2019 (care a fost si prelungit) si avizele solicitate prin C.U;</p>	<p>In curs de realizare Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii: Construire gradinita si cresa Scoala „Nicu Enea”, strada Calea Romanului nr. 144 se afla in curs de receptionare</p>

		- A fost predat: Studiul de Fezabilitate corespunzator obiectivului: Construire gradinita si cresa Scoala „Nicu Enea”, strada Calea Romanului nr. 144 cu intarziere si cu erori.	
4.	<p>Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii</p> <p>Construire cresa Centrul Bugetar scoala Mihai Dragan – Scoala „Georgeta Mircea Cancicov” str. Prieteniei nr. 73</p>	<p>- Au fost intocmite actele in vederea initierii achizitiei: Nota conceptuala si Tema de proiectare;</p> <p>- a fost incheiat Contractul de servicii nr. intre Municipiul Bacau si Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau - A fost obtinute/achitate: Studiul Geotehnic, Studiu topografic si Certificatul de Urbanism nr. 84/29.01.2016 (a carei durata a fost si prelungita) si au fost obtinute avizele solicitate prin C.U;</p> <p>- A fost predat: Studiul de Fezabilitate corespunzator obiectivului: Construire cresa Centrul Bugetar scoala Mihai Dragan – Scoala „Georgeta Mircea Cancicov” str. Prieteniei nr. 73;</p> <p>Au fost intocmite actele in vederea initierii Hotararii de consiliu Local</p>	<p>Realizat</p> <p>S-a receptionat si achitat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul</p> <p>Construire cresa Centrul Bugetar scoala Mihai Dragan – Scoala „Georgeta Mircea Cancicov” str. Prieteniei nr. 73</p> <p><u>Hotărârea nr. 499 din 21.12.2018</u></p> <p>privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investitii: Construire cresa Centrul bugetar scoala Mihai Dragan – Scoala “Georgeta Mircea Cancicov</p>
5.	<p>Servicii de proiectare etapa Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii:</p> <p>„Inchidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deseuri Bacau</p>	<p>- Au fost intocmite actele in vederea initierii achizitiei: Nota conceptuala si Tema de proiectare;</p> <p>- a fost incheiat Contractul de servicii nr.69111/11.06.2018 intre Municipiul Bacau si SC AGHEMIR COMPANY SRL IASI;</p> <p>- Au fost obtinute/achitate: Studiul topografic si Documentatia in vederea obtinerii Certificatul de Urbanism.</p>	<p>In curs de realizare</p> <p>A fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 219/11.09.2018 si avizul solicitat prin C.U:</p> <p>- Alimentare cu energie electrica;</p> <p>-Avizul de Mediu si Avizul din partea A.N. Apele Romane este in procedura de avizare din luna octombrie 2019</p>
6.	<p>Servicii de intocmire Studii topo pentru: Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice (reabilitare termica) – Colegiul National de arta George Apostu, Gradinita cu program prelungit nr. 29 si Scoala gimnaziala „Consantin Platon”</p>	<p>- Au fost intocmite actele in vederea initierii achizitiei: Nota conceptuala si Caietul de sarcini;</p> <p>- A fost transmisa o comanda catre S.C. AG. SRL Bacau;</p> <p>- Au fost predate Studiile topografice solicitate.</p>	<p>Realizat</p> <p>Au fost receptionate si achitate Studiile topo corespunzatoare obiectivelor:</p> <p>Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice (reabilitare termica) – Colegiul National de arta George Apostu, Gradinita cu program</p>

			prelungit nr. 29 si Scoala gimnaziala „Consantin Platon”
7.	Servicii de intocmire expertize tehnice pentru obiectivele de investitii: Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice (reabilitare termica) – Colegiul National de arta George Apostu, Gradinita cu program prelungit nr. 29 si Scoala gimnaziala „Consantin Platon”	- Au fost intocmite actele in vederea initierii achizitiei: Nota conceptuala si Caietul de sarcini; - A fost incheiat Contractul de servicii nr. 69184/23.08.2017 intre Municipiul Bacau si S.C. ABBAC GROUP SRL;	Realizat Au fost receptionate Expertizele tehnice si au fost achitate serviciile care au facut obiectul contractului nr. 69184/23.08.2017 .
8.	Lucrari de reparatii terasa, Imobil Henri Conda nr. 9	Lucrarile au fost solicitate in cadrul vizitei la fata locului din partea reprezentantilor A.D.R. Nord-Est; Au fost verificate mai multe variante de oferte din care a fost aleasa una ca si eligibila.	Realizat Au fost intocmite acte in vederea derularii procedurii de achizitie publica